



งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ พร้อมงานที่เกี่ยวข้องสัญญา SV-903
ในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9



ที่ P05685-MWA(9C)-ALL-GEN-CON-68122

№ - 02718

21 มิถุนายน 2568

เรื่อง ขอนเงินประกันผลงานพร้อมจัดส่งหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันการรับเงินประกันผลงานจ้าง)
งวดที่ 29

เรียน ผู้ว่าการการประปานครหลวง

อ้างถึง 1. สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ G-TN-9C ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

2. สัญญาจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง เลขที่ SV-903 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือผู้รับจ้างก่อสร้าง เลขที่ F-SKY 1772/2568 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2568

ตามที่มีการประปานครหลวง ได้ว่าจ้าง บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด เป็นผู้รับจ้าง
ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวนนกาญจนภิเษกจากถนนกัลปพฤกษ์ถึงสถานีสูบน้ำบางมด
พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 สัญญา G-TN-9C ควบคุมงาน
ก่อสร้าง โดยกลุ่มผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง ประกอบด้วย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์
แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก
จำกัด บริษัทเอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัท อินดีกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตามสัญญาที่อ้างถึง 1. และอ้างถึง 2. นั้น

จากเงื่อนไขของสัญญาข้อ 66(9) การหักเงินประกันผลงาน ได้กำหนดไว้ว่า “ในการจ่ายเงิน
ค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างในแต่ละงวด การประปานครหลวงจะหักเงินจำนวนร้อยละ 10 (สิบ) ของเงิน
ค่าจ้างที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้ในงวดนั้นๆ
แล้วเป็นเวลาผ่านไปไม่ต่ำกว่า 6 (หก) เดือน ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำ
หนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ
ตามรูปแบบที่การประปานครหลวงกำหนดมาขอให้การประปานครหลวง ในจำนวนเงินเท่ากับจำนวนเงิน
ประกันผลงานที่ถูกหักไว้”

ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามสัญญาและได้ทำการเบิกจ่ายค่าผลงานก่อสร้างมาโดยลำดับ และ
ผู้รับจ้างได้ขอเงินประกันผลงานงวดที่ 29 คืน เป็นเงินจำนวน 7,986,667.98 บาท เนื่องจากการหักเงิน
ประกันผลงานครบกำหนด 6 เดือน ตามเงื่อนไขของสัญญาแล้ว โดยผู้รับจ้างได้นำหนังสือ
ค้ำประกันของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 00019/108342/0137/68 เป็นจำนวนเงิน
7,986,667.98 บาท เป็นหลักประกันผลงานแทน ซึ่งเท่ากับจำนวนเงินประกันผลงานที่ถูกหักไว้
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ผู้ให้บริการ.../

ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบแล้วมีผลการพิจารณาดังนี้

1) การประปานครหลวงได้ออกเอกสารใบลดเจ้าหนี้หักเงินประกันผลงานงวดที่ 29 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 7,986,667.98 บาท และผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอคืนเงินประกันผลงานงวดที่ 29 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 ระยะเวลาที่หักเงินประกันผลงานงวดที่ 29 เป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งครบกำหนดตามเงื่อนไขสัญญาแล้ว โดยพิจารณาระยะเวลา นับวันถัดไปจากวันที่ออกเอกสารใบลดเจ้าหนี้

2) ผู้รับจ้างได้นำหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 00019/108342/0137/68 เป็นจำนวนเงิน 7,986,667.98 บาท มาเป็นหลักประกันผลงานแทน ซึ่งเป็นหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารภายในประเทศ ตามรูปแบบที่การประปานครหลวงกำหนด และจำนวนเงินเท่ากับเงินประกันผลงานที่ถูกหักไว้

จากผลการพิจารณาข้างต้นผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างเห็นว่าครบกำหนดตามเงื่อนไขจำเพาะของสัญญาข้อ 66(9) และผู้รับจ้างได้นำส่งหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 00019/108342/0137/68 ซึ่งมีจำนวนเงินเท่ากับจำนวนเงินประกันผลงานที่ถูกหักไว้ตามเงื่อนไขจำเพาะของสัญญาข้อ 66(9) ดังนั้นจึงเห็นควรให้การประปานครหลวงคืนเงินประกันผลงานก่อสร้างงวดที่ 29 ให้แก่ผู้รับจ้างและรับหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นั้นไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายวัฒนะ ลิ่มแดงสงวน)

ผู้จัดการโครงการ

ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง สัญญา SV-903

สำเนาเรียน : ผู้จัดการโครงการอุโมงค์ส่งน้ำ
นายช่างโครงการ สัญญา G-TN-9C

วล/วข



บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด SEE SANG KARN YOTAH (1979) CO., LTD.

ที่ F-SKY 1772/2568

เรื่อง ขออนุมัติการคืนเงินประกันผลงานจ้างงวดที่ 29

เรียน ผู้ว่าการการประปานครหลวง

อ้างถึง 1.) สัญญาก่อสร้างเลขที่ G-TN-9C ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.) เอกสารขออนุมัติการคืนเงินประกันผลงานจ้างงวดที่ 29 จำนวน 1 ชุด

2.) หนังสือคำประกันหลักประกันการรับเงินประกันผลงานของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 00019/108342/0137/68 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2568 พร้อมใบลดเจ้าหนี้งวดที่ 29

เลขที่ P0036/2568 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2567

20 มิถุนายน 2568

G-TN-9C ได้รับเอกสารแล้ว	
เลขที่รับเข้า	№ - 02154
วันที่	20 มิ.ย. 2568
เวลา	10.00 น.

ตามสัญญาที่อ้างถึง 1 การประปานครหลวงได้ว่าจ้าง บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานโครงการงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวถนนกาญจนาภิเษก จาก ถนนกัลปพฤกษ์ถึงสถานีสูบน้ำบางมดพร้อมงานที่เกี่ยวข้องในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 สัญญา G-TN-9C เล่ม 5/9 ตามเงื่อนไขจำเพาะของสัญญาข้อ 66(9) การหักและจ่ายคืนเงินประกันผลงาน การประปานครหลวงในฐานะผู้ว่าจ้างได้ดำเนินการหักเงินจำนวนร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้างในงวดที่ 29 เป็นเงิน 7,986,667.98 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ไว้เป็นเงินประกันผลงานนั้น

บัดนี้ เงินประกันผลงานดังกล่าวได้ถูกหักไว้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือนแล้วและผู้รับจ้างได้นำส่งหนังสือคำประกันผลงานที่ออกโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ฉบับประกอบด้วย หลักประกันการรับเงินประกันผลงานจ้างของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 00019/108342/0137/68 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2568 ให้แก่การประปานครหลวงเพื่อขอคืนเงินประกันผลงานจ้างงวดที่ 29 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ดังนั้นผู้รับจ้างจึงขออนุมัติคืนเงินประกันผลงานจ้างดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนัน วงศ์สีโรจน์กุล)

ผู้จัดการโครงการ





บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด
SEE SANG KARN YOTAH (1979) CO., LTD.

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1.) เอกสารขออนุมัติการคืนเงินประกันผลงานจ้างงวดที่ 29
จำนวน 1 ชุด



บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด
SEE SANG KARN YOTAH (1979) CO., LTD.

ใบแจ้งหนี้ / ใบวางบิล

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105522016581

เลขที่ F-SKY 1772 /2568

วันที่ 20 มิถุนายน 2568

เรื่อง ขอคืนเงินประกันผลงานที่หักไว้ งวดที่ 29
เรียน การประปานครหลวง
ที่ตั้ง 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210


ตามที่ บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวถนนกาญจนาภิเษก
จากถนนกัลปพฤกษ์ ถึง สถานีสูบน้ำบางมด พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ตามสัญญาเลขที่ G-TN-9C นั้น

บริษัทฯ ขอคืนเงินประกันผลงานที่หักไว้ งวดที่ 29 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่างานงวดที่ 29 คิดเป็นเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-
2	การเปลี่ยนแปลงงาน (งานลด) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-
3	การเปลี่ยนแปลงงาน (งานเพิ่ม) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-
	รวมค่าจ้างที่ขอเบิกงวดนี้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-
4	หักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-
5	หักเงินประกันผลงานร้อยละ 10 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-
	รวมค่าจ้างที่ขอเบิกงวดนี้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-
6	คืนเงินประกันผลงานที่หักไว้ (งวดที่ 29) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	7,986,667.98 ✓
7	หักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-
8	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-
9	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	-
	รวมเป็นเงินค่าจ้างสุทธิ	7,986,667.98 ✓
เจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเบิกจ่ายต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิชกฤตย์ สพลวรรณรัตน์)

ผู้อำนวยการโครงการ



เอกสารเบิกจ่ายเงิน

PAY-2

เอกสารเบิกจ่ายเงิน PAY-2
การขอคืนเงินประกันผลงานจ้าง
สัญญา G-TN-9C
ผู้รับจ้าง : บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด

หน้าที่ 1 / 3

เรียน ผู้ว่าการการประปานครหลวง

30 มิถุนายน 2568

ด้วย บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวนนกาญจนาภิเษกจากถนน
กัลปพฤกษ์ ถึง สถานีสูบน้ำบางมด พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 สัญญาเลขที่
G-TN-9C เริ่มงานวันที่ 9 กันยายน 2564 สิ้นสุด วันที่ 21 กรกฎาคม 2568 ระยะเวลาก่อสร้าง 1,412 วัน ได้เสนอ
ขอคืนเงินประกันผลงานที่หักไว้ จวดที่ 29 รายละเอียดตามหนังสือผู้รับจ้างเลขที่ F-SKY 1772 /2568
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2568

วิศวกรขอสรุปรายละเอียดการเบิกคืนเงินประกันผลงานที่หักไว้ จวดที่ 29 มีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดผลการดำเนินการในงวดนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
1.1 ค่าจ้างที่ขอเบิกงวดนี้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-
1.2 การเปลี่ยนแปลงงาน (งานลด) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-
การเปลี่ยนแปลงงาน (งานเพิ่ม) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-
1.3 รวมค่าจ้างที่ขอเบิกงวดนี้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-
1.4 หักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-
1.5 รวมค่าจ้างที่ขอเบิกงวดนี้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-
1.6 หักเงินประกันผลงานร้อยละ 10 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-
1.7 หักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-
1.8 คืนเงินประกันผลงานที่หักไว้ (งวดที่ 29) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	7,986,667.98
1.9 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	-
1.10 หักเงินค่าปรับเนื่องจากงานไม่แล้วเสร็จ	-
1.11 คืนเงินค่าปรับเนื่องจากงานไม่แล้วเสร็จ	-
รวมเป็นเงินค่าจ้างงวดนี้ทั้งสิ้น	7,986,667.98

เอกสารเบิกจ่ายเงิน PAY-2
การขอคืนเงินประกันผลงานจ้าง
สัญญา G-TN-9C
ผู้รับจ้าง : บริษัท สีสั่งการโยธา (1979) จำกัด

หน้าที่ 2 / 3

2. สรุปรายการที่ขอเบิก

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้าง ตามสัญญา	ค่าจ้างที่ขอเบิก		ค่าจ้างคงเหลือ
			งวดนี้	สะสม	
2.1	ค่าจ้างที่ขอเบิกงวดนี้		-		
2.1.1	งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 3,000 มม. ยาวประมาณ 15,616 เมตร	4,411,589,033.82	-	3,280,678,782.08	1,130,910,251.74
2.1.2	งานก่อสร้างบ่อหมายเลข 9C-1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เมตร	91,283,454.43	-	19,089,229.83	72,194,224.60
2.1.3	งานก่อสร้างบ่อหมายเลข 9C-2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เมตร	63,236,758.65	-	22,051,814.12	41,184,944.53
2.1.4	งานก่อสร้างบ่อหมายเลข 9C-3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 เมตร	43,000,388.13	-	32,531,053.14	10,469,334.99
2.1.5	งานก่อสร้างบ่อหมายเลข 9C-4 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เมตร	46,892,008.06	-	29,236,152.43	17,655,855.63
2.1.6	งานก่อสร้างบ่อหมายเลข 9C-5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เมตร	42,667,639.49	-	-	42,667,639.49
2.1.7	งานก่อสร้างบ่อหมายเลข 9C-6 ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 8x15 เมตร	134,154,064.44	-	85,783,790.04	48,370,274.40
2.1.8	งานก่อสร้างบ่อหมายเลข 9C-7 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 เมตร	57,271,239.57	-	19,338,919.86	37,932,319.71
2.1.9	งานก่อสร้างบ่อหมายเลข 9C-8 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เมตร	46,465,851.91	-	-	46,465,851.91
2.1.10	งานก่อสร้างบ่อหมายเลข 9C-9 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เมตร	36,166,274.77	-	28,673,716.37	7,492,558.40
2.1.11	งานก่อสร้างบ่อหมายเลข 9C-10 ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 8x24.6 เมตร	165,301,896.60	-	103,616,760.48	61,685,136.12
2.1.12	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี สำหรับงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ	201,391,390.13	-	104,979,589.49	96,411,800.64
	ค่าจ้างที่ขอเบิกงวดนี้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	5,339,420,000.00	-	3,725,979,807.84	1,613,440,192.16
2.2	การเปลี่ยนแปลงงาน (การแก้ไขสัญญาครั้งที่ 2) (ค่าจ้างเพิ่ม) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	79,551,950.18	-	58,261,687.08	21,290,263.10
	การเปลี่ยนแปลงงาน (การแก้ไขสัญญาครั้งที่ 2) (ค่าจ้างลด) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	(89,133,491.40)	-	-	(89,133,491.40)
	การเปลี่ยนแปลงงาน (การแก้ไขสัญญาครั้งที่ 3) (ค่าจ้างเพิ่ม) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	41,587,359.86	-	33,960,537.48	7,626,822.38
	การเปลี่ยนแปลงงาน (การแก้ไขสัญญาครั้งที่ 3) (ค่าจ้างลด) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	(21,384,003.00)	-	-	(21,384,003.00)
	การเปลี่ยนแปลงงาน (การแก้ไขสัญญาครั้งที่ 5) (ค่าจ้างเพิ่ม) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	51,141,387.00	-	4,436,315.95	46,705,071.05
	การเปลี่ยนแปลงงาน (การแก้ไขสัญญาครั้งที่ 5) (ค่าจ้างลด) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	(60,348,387.00)	-	-	(60,348,387.00)
	การเปลี่ยนแปลงงาน (การแก้ไขสัญญาครั้งที่ 6) (ค่าจ้างเพิ่ม) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	53,369,246.34	-	-	53,369,246.34
	การเปลี่ยนแปลงงาน (การแก้ไขสัญญาครั้งที่ 6) (ค่าจ้างลด) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	(62,669,246.34)	-	-	(62,669,246.34)
2.3	รวมค่าจ้างที่ขอเบิกงวดนี้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	5,331,534,815.64	-	3,822,638,348.35	1,508,896,467.29
2.4	หักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	800,913,000.00	-	(764,527,669.69)	36,385,330.31
2.5	รวมค่าจ้างที่ขอเบิกงวดนี้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	4,982,742,818.35	-	3,572,559,204.08	1,410,183,614.27
2.6	หักเงินประกันผลงาน ร้อยละ 10 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	-	(382,263,834.81)	-
2.7	หักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	(748,516,822.43)	-	(714,511,840.85)	(34,004,981.58)
2.8	คืนเงินประกันผลงานที่หักไว้ (งวดที่ 29) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	7,986,667.98	333,937,814.99	(48,326,019.82)
2.9	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	-	-	200,063,315.42	-
2.10	หักเงินค่าปรับเนื่องจากงานไม่แล้วเสร็จ	-	-	-	-
2.11	คืนเงินค่าปรับเนื่องจากงานไม่แล้วเสร็จ	-	-	-	-

สัญญา G-TN-9C

ผู้รับจ้าง : บริษัท สีสั่งการโยธา (1979) จำกัด

3 เอกสารประกอบสำหรับการขอคืนเงินประกันผลงานจ้าง

ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ G-TN-9C งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวถนนกาญจนาภิเษกจากถนนกัลปพฤกษ์ ถึง สถานีสูบน้ำ

จ่ายน้ำบางมด พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 ลงนามวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ระหว่าง

การประปานครหลวง กับบริษัท สีสั่งการโยธา (1979) จำกัด เป็นค่าจ้าง ตามสัญญา 5,339,420,000.00 บาท

ตามเงื่อนไขเฉพาะของสัญญา ข้อ 66(9) การส่งมอบงานและการเบิกจ่ายตามสัญญาในแต่ละงวด การประปานครหลวงจะหักเงินประกันผลงานร้อยละ 10 ไว้

ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้ในงวดนั้นๆผ่านไปเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ผู้รับจ้างสามารถนำหนังสือค้ำประกันจากธนาคารในจำนวนเงินประกันผลงานที่หักไว้

มอบให้กับการประปานครหลวงเพื่อขอเงินประกันผลงานที่หักไว้ได้

4 การเปลี่ยนแปลงงาน

ตามบันทึกข้อตกลงแนบท้าย สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ G-TN-9C ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 โดยยกเลิกลำดับที่ 6

รายการงานก่อสร้างบ่อหมายเลข 9C-5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 เมตร และลำดับที่ 9 รายการ งานก่อสร้างบ่อหมายเลข 9C-8

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 เมตร ของใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใช้ลำดับที่ 6 รายการงานก่อสร้างบ่อหมายเลข 9C-5 ขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เมตร (งานแก้ไขสัญญาครั้งที่ 2) และลำดับที่ 9 รายการงานก่อสร้างบ่อหมายเลข 9C-8 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

10 เมตร (งานแก้ไขสัญญาครั้งที่ 2) แทน มีผลให้ค่าจ้างตามสัญญาเปลี่ยนแปลง เป็นจำนวนเงิน 5,329,838,458.78 บาท

ตามบันทึกข้อตกลงแนบท้าย สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ G-TN-9C ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 โดยการใช้ลำดับที่ 1

รายการงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 3,000 มม.ยาวประมาณ 15,616 เมตร ลำดับที่ 2

รายการงานก่อสร้างบ่อหมายเลข 9C-1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เมตร ลำดับที่ 3 รายการงานก่อสร้างบ่อหมายเลข 9C-2 ขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เมตร และลำดับที่ 8 รายการงานก่อสร้างบ่อหมายเลข 9C-7 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 เมตร ของใบแจ้งปริมาณ

และราคา (งานแก้ไขสัญญาครั้งที่ 3) แทน มีผลให้ค่าจ้างตามสัญญาเปลี่ยนแปลง เป็นจำนวนเงิน 5,350,041,815.64 บาท

ขยายเวลา 95 วัน เป็นสิ้นสุด 26 มีนาคม 2568

ตามบันทึกข้อตกลงแนบท้าย สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ G-TN-9C ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566

การประปานครหลวงอนุมัติแก้ไขสัญญา ครั้งที่ 4 โดยมีการแก้ไขอัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 จำนวน 403 วัน นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จ

ของสัญญา ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตามบันทึกข้อตกลงแนบท้าย สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ G-TN-9C ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 โดยการใช้ลำดับที่ 1

รายการงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 3,000 มม.ยาวประมาณ 15,616 เมตร ลำดับที่ 12

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี สำหรับงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำของใบแจ้งปริมาณ และราคา (งานแก้ไขสัญญาครั้งที่ 5) แทน

มีผลให้ค่าจ้างตามสัญญาเปลี่ยนแปลง เป็นจำนวนเงิน 5,340,834,815.64 บาท

ตามบันทึกข้อตกลงแนบท้าย สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ G-TN-9C ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568 โดยการใช้ลำดับที่ 2

รายการงานก่อสร้างบ่อหมายเลข 9C-1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เมตร ลำดับที่ 3 รายการงานก่อสร้างบ่อหมายเลข 9C-2 ขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เมตร ลำดับที่ 8 รายการงานก่อสร้างบ่อหมายเลข 9C-7 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 เมตร และ ลำดับที่ 12

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี สำหรับงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำของใบแจ้งปริมาณ และราคา (งานแก้ไขสัญญาครั้งที่ 6) แทน

มีผลให้ค่าจ้างตามสัญญาเปลี่ยนแปลง เป็นจำนวนเงิน 5,331,534,815.64 บาท

5 หมายเหตุอื่น ๆ : ผู้รับจ้างได้จัดส่งเอกสารประกอบการขอคืนเงินประกันผลงานจ้างงวดที่ 29 ดังนี้

1. ใบลดเจ้าหนี้งวดที่ 29 เลขที่ P0036/2568 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2567 ตามหนังสือนำส่งขออนุมัติของผู้รับจ้างเลขที่ F-Sky 1772/2568 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2568

2. หนังสือค้ำประกันหลักประกันการรับเงินประกันผลงานของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 00019/108342/0137/68 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2568

ตามหนังสือนำส่งขออนุมัติของผู้รับจ้างเลขที่ F-Sky 1772/2568 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2568

ซึ่งวิศวกรผู้ให้บริการได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วนตามเงื่อนไขเฉพาะของสัญญา ข้อ 66(9) จึงได้อนุมัติเอกสารลำดับที่ 1 และ 2 โดยวิศวกรขอรับรอง

การขอคืนเงินประกันผลงานจ้างงวดที่ 29 ที่ผู้รับจ้างเสนอขอคืนเงินประกันผลงานในงวดที่ 29 และได้ตรวจสอบหนังสือค้ำประกันหลักประกันการรับเงินประกันผลงาน

จากธนาคารพร้อมใบลดเจ้าหนี้ของผู้รับจ้างแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา จึงเสนอให้การประปานครหลวงคืนเงินประกันผลงานจ้างงวดที่ 29

แก่ผู้รับจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติคืนเงินประกันผลงานให้กับผู้รับจ้างต่อไป



(นายวันนะ ลิ้มแดงสวน)

วิศวกร

วันที่ 20 มิถุนายน 2568

เอกสารเบิกจ่ายเงิน

PAY-4

ผู้รับจ้าง : บริษัท สีสองการโยธา (1979) จำกัด

ที่	รายการ	ค่าจ้างตามสัญญา (บาท)	ค่าจ้างเบิกแล้วสะสม (บาท)	ค่าจ้างที่ยังคงงวดนี้ (บาท)	ค่าจ้างสะสม (บาท)	ค่าจ้างที่ยังคงงวดนี้ (%)	ค่าจ้างสะสม (%)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างนั่งร้านไม้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในน้อยกว่า 3,000 มม. ยาวประมาณ 15.616 เมตร	4,411,589,033.82	3,280,678,782.08	-	3,280,678,782.08	0.00%	74.37%	
2	งานก่อสร้างบ่อนหมายเลข 9C-1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เมตร	91,283,454.43	19,089,229.83	-	19,089,229.83	0.00%	20.91%	
3	งานก่อสร้างบ่อนหมายเลข 9C-2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เมตร	63,236,758.65	22,051,814.12	-	22,051,814.12	0.00%	34.87%	
4	งานก่อสร้างบ่อนหมายเลข 9C-3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 เมตร	43,000,388.13	32,531,053.14	-	32,531,053.14	0.00%	75.65%	
5	งานก่อสร้างบ่อนหมายเลข 9C-4 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เมตร	46,892,008.06	29,236,152.43	-	29,236,152.43	0.00%	62.35%	
6	งานก่อสร้างบ่อนหมายเลข 9C-5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เมตร	42,667,639.49	-	-	-	0.00%	0.00%	
7	งานก่อสร้างบ่อนหมายเลข 9C-6 ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 8x15 เมตร	134,154,064.44	85,783,790.04	-	85,783,790.04	0.00%	63.94%	
8	งานก่อสร้างบ่อนหมายเลข 9C-7 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 เมตร	57,271,239.57	19,338,919.86	-	19,338,919.86	0.00%	33.77%	
9	งานก่อสร้างบ่อนหมายเลข 9C-8 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เมตร	46,465,851.91	-	-	-	0.00%	0.00%	
10	งานก่อสร้างบ่อนหมายเลข 9C-9 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เมตร	36,166,274.77	28,673,716.37	-	28,673,716.37	0.00%	79.28%	
11	งานก่อสร้างบ่อนหมายเลข 9C-10 ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 8x24.6 เมตร	165,301,896.60	103,616,760.48	-	103,616,760.48	0.00%	62.68%	
12	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อมี สำหรับงานก่อสร้างนั่งร้านไม้	201,391,390.13	104,979,589.49	-	104,979,589.49	0.00%	52.13%	
	ค่าจ้างที่ยังคงงวดนี้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	5,339,420,000.00	3,725,979,807.84	-	3,725,979,807.84	0.00%	69.78%	
	การเปลี่ยนแปลงงาน (งานลด) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	(233,535,127.74)	-	-	-			
	การเปลี่ยนแปลงงาน (งานเพิ่ม) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	225,649,943.38	96,658,540.51	-	96,658,540.51			
	รวมค่าจ้างที่ยังคงงวดนี้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	5,331,534,815.64	3,822,638,348.35	-	3,822,638,348.35	0.00%	71.70%	
	หักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	(764,527,669.69)	-	(764,527,669.69)			
	รวมค่าจ้างที่ยังคงงวดนี้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	3,572,559,204.08	-	3,572,559,204.08			
	หักเงินประกันผลงาน ร้อยละ 10 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	(382,263,834.81)	-	(382,263,834.81)			
	หักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	(714,511,840.85)	-	(714,511,840.85)			
	คืนเงินประกันผลงานที่หักไว้ (งวดที่ 29) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	325,951,147.01	7,986,667.98	333,937,814.99			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	-	200,063,315.42	-	200,063,315.42			
	หักเงินค่าปรับเนื่องจากงานไม่แล้วเสร็จ	-	-	-	-			
	คืนเงินค่าปรับเนื่องจากงานไม่แล้วเสร็จ	-	-	-	-			
	รวมเป็นเงินค่าจ้างงวดนี้ทั้งสิ้น	-	3,001,797,990.85	7,986,667.98	3,009,784,658.83			

รับรองความถูกต้องครบถ้วน



(นายวิวัฒน์ สิมแสงสงวน)
ผู้จัดการโครงการ
วิศวกร

อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดนี้

(นางทิมาพร มินอญพงษ์)
ผู้ช่วยผู้จัดการ (วิศวกรรม) รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้จัดการ (วิศวกร) ปฏิบัติงานแทน
ผู้ว่าการการประปานครหลวง

เอกสารเบิกจ่ายเงิน

PAY-5

เอกสารเบิกจ่ายเงิน PAY – 5

สรุปผลการตรวจสอบการขอคืนเงินประกันผลงานจ้าง

สัญญา : งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวถนนกาญจนาภิเษก จากถนนกัลปพฤกษ์ ถึง สถานีสูบน้ำบางมด
พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง

สัญญาเลขที่ : G-TN-9C

ผู้รับจ้าง : บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด

หนังสือแจ้งให้เริ่มงานวันที่ 7 กันยายน 2564

เริ่มดำเนินงานวันที่ : 9 กันยายน 2564

ระยะเวลาดำเนินงาน : 1,412 วัน

สิ้นสุดสัญญาวันที่ : 21 กรกฎาคม 2568

ค่างานตามสัญญา : 5,331,534,815.64

เบิกเงินประกันผลงานจ้างงวดที่ 29

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ที่	รายการส่งมอบ	เลขที่หนังสือ ผู้รับจ้าง/ ผู้ให้บริการ นำส่ง	วันที่หนังสือ ผู้รับจ้าง/ ผู้ให้บริการ นำส่ง	ผลการตรวจรับพัสดุ
1	หนังสือค้ำประกัน ผลงาน งวดที่ 29	F-SKY 1772/2568 P05685-MWA(9C)- ALL-GEN-CON- 68122	20 มิถุนายน 2568 21 มิถุนายน 2568	ผู้รับจ้างได้นำหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันการรับเงิน ประกันผลงานจ้าง) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 00019/108342/0137/68 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2568 จำนวนเงิน 7,986,667.98 บาท โดยมีระยะเวลาค้ำประกันสิ้นสุดวันที่ 21 กรกฎาคม 2568 มามอบให้การประปานครหลวง เพื่อขอคืนเงินค้ำประกัน ผลงานงวดที่ 29 ตามเงื่อนไขจำเพาะของสัญญา ข้อ 66(9) วิศวกรผู้ให้บริการได้ตรวจสอบใบลดเจ้าหนี้งวดที่ 29 เทียบกับระยะเวลา 6 เดือน พบว่าครบตามที่เงื่อนไข จำเพาะของสัญญากำหนด จึงได้ตรวจสอบหนังสือ ค้ำประกันผลงานที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ การประปานครหลวง แล้วเห็นว่ามีความถูกต้องทั้งสิ้น 7,986,667.98 บาท ซึ่งมีจำนวนเงินรวมเท่ากับจำนวนเงิน ประกันผลงานที่ถูกหักไว้เป็นไปตามเงื่อนไขจำเพาะของ สัญญา ข้อ 66(9)

.....
(นางทิมาพร วิมลอนุพงษ์)
ชวภ.(ว)
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

.....
(นายพนัทธน์ มาลีรักษ์)
ผอ.ฝคป.
กรรมการตรวจรับพัสดุ

.....
(นายธีรเดช กังฉปศิริรินทร์)
ผอ.ฝคจ.
กรรมการตรวจรับพัสดุ

.....
(นายปานรัตน์ อินทปัญญา)
วิศวกร 7 กพผ.ฝวผ.
กรรมการตรวจรับพัสดุ

.....
(นายเด่นชัย เพ็ชรปราณี)
หน.สคส.2 กคส.ฝคป.
กรรมการและเลขานุการตรวจรับพัสดุ



บริษัท สีแสงการโยธา (1979) จำกัด
SEE SANG KARN YOTAH (1979) CO., LTD.

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 2.) หนังสือค้ำประกันหลักประกันการรับเงินประกันผลงานของ
ธนากรกรูไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 00019/108342/0137/68
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2568 พร้อมใบลดเจ้าหนี้งวดที่ 29
เลขที่ P0036/2568 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2567



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันการรับเงินประกันผลงานจ้าง)

เลขที่ 00019/108342/0137/68

วันที่ 16 มิถุนายน 2568

ข้าพเจ้า ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดย นางนฤมล อัมพรพิศุทธิเลิศ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ธนาคารขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ การประปานครหลวง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "การประปานครหลวง" ดังมี ข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวนนกาญจนาภิเษก จากถนนกัลปพฤกษ์ ถึง สถานีสูบน้ำบางมด พร้อมงาน ที่เกี่ยวข้อง สัญญา G-TN-9C กับ การประปานครหลวง ตามสัญญาเลขที่ G-TN-9C ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยตามสัญญาดังกล่าวการประปานครหลวงจะหักเงินประกันผลงานไว้ในอัตราร้อยละสิบ (10%) ของค่าจ้างแต่ละงวด ที่ถึงกำหนดจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง นั้น

2. ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะ ค้ำประกันผู้รับจ้างสำหรับเงินประกัน ผลงานซึ่งการประปานครหลวงได้หักไว้จากค่าจ้างที่ได้จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างตั้งแต่งวดที่ 29 ถึงงวดที่ - เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,986,667.98 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ซึ่งผู้รับจ้างได้ ขอรับคืนไป กล่าวคือหากผู้รับจ้างปฏิบัติบกพร่องหรือผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งอันก่อให้เกิดความเสียหาย ใดแก่ การประปานครหลวง หรือจะต้องรับผิดชอบใช้หนี้แก่การประปานครหลวง ไม่ว่ากรณีใด ข้าพเจ้ายอมชำระเงิน ค่าเสียหายหรือหนี้ดังกล่าวข้างต้นให้แก่การประปานครหลวงทันทีที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากการประปานครหลวง โดยการ ประปานครหลวงไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ดังกล่าว ทั้งนี้ การประปานครหลวงไม่มีหน้าที่ต้องพิสูจน์ถึง ข้อบกพร่องดังกล่าวของผู้รับจ้างแต่ประการใดอีกด้วย

3. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันรับเงินประกันผลงานจ้างดังกล่าวข้างต้น จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2568 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

4. หากการประปานครหลวง ได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดย ให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่การประปานครหลวงได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าว ข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ธนาคารกรุงไทย

ลงชื่อ.....

(นางนฤมล อัมพรพิศุทธิเลิศ)

ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารทีมย่อย

ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ

ผู้ค้ำประกัน

ลงชื่อ.....

(นางนพวัลย์ อิงคภากร)

ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณฯ ผดุงวัฒนะโชค)




เพื่อธนาคารค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกัน
ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว โปรดส่งคืนฉบับนี้ถึงค้ำประกันตามกำหนด

โครงการแผนหลัก

17 ธ.ค. 2567

ครั้งที่ 9

2100004260

 การประปรานครหลวง	ใบลดเจ้าหนี้ Accounts Payable Debit Memo	เลขที่ P0036/2568 วันที่ 06.12.2567
---	---	--

รหัสเจ้าหนี้ 100145

ใบสำคัญจ่ายเลขที่ P680306-0003

บริษัท สืบเสงการโยธา (1979) จำกัด

อ้างอิงสัญญาเลขที่ G-TN-9C

เรื่อง จ้างก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวถนน 29
 โอนสิทธิการรับเงินให้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

การประปรานครหลวง ได้หักหนี้ออกจากบัญชีของท่านตามรายละเอียดต่อไปนี้

อ้างอิงเอกสารของ		รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	การประปรานครหลวง		
F-SKY 1477/2567	3220000044	หัก คืน เงินล่วงหน้า จวดที่29	14,928,351.37
F-SKY 1477/2567	3220000044	หัก เงินประกันผลงาน จวดที่29ของค่างานสัญญา รวมVAT)	7,986,667.98
จำนวนเงินรวม (ยี่สิบสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่บาทสามสิบห้าสตางค์)			22,915,019.35

จัดทำโดย.....

(นายธีรวัจน์ อริยวรานันต์)

นักบัญชี 6

รับรองโดย.....

(นางทัศนีย์ เชื้องหลิว)

หัวหน้าส่วนตรงจ่ายงานโครงการ

.....

(นางสาวสมฤทัย อยู่หนูช)

ผอ.กตจ.